

ARCOTEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
Dirección General Administrativa Financiera

PROYECTO: I021 Instalación de las gradas de emergencia en el edificio de la SENATEL-Quito

Líder del Proyecto:	Ortiz Yépez, Eduardo (eduardo.ortiz@senatel.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Proaño de la Torre, Ana Vanessa	Programas Relacionados:	
Titular:	Orquera Villenas, Edgar Edmundo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/08/2014 - 30/12/2015
Fecha de última actualización:	05/02/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Ortiz Yépez, Eduardo	Fecha del siguiente Hito:	04/05/2015

DATOS GENERALES

Descripción

Instalación de gradas metálicas externas de emergencia, en el edificio de la SENATEL-CONATEL, en Quito.

Beneficios Cualitativos

PRECAUTELAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS SERVIDORES/AS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Tipo de Beneficiario

CLIENTE INTERNO


Restricciones

Fusion de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones (Nueva Ley de Telecomunicaciones)

Fase Actual: **Anteproyecto** Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 58.22 %
 Fecha de Inicio: 01/08/2014 Fecha de Fin: 30/12/2015

% AVANCE TOTAL DEL PROYECTO



Porcentaje de Avance: 0.00 %

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO / 2015, con la autorización de la Dirección General Administrativa Financiera, se procede a la reprogramación del proyecto.	Calderón Zapata, Mauricio	08/01/2015 - 04:16 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	4- ORGANIZACIONAL. * General. Demora en la aprobación del proyecto por parte del Municipio de Quito y Cuerpo de Bomberos CAUSARÍA retraso en la ejecución del proyecto	05/02/2015	Eduardo Ortiz Yépez	40 %	90	36	0/1

Riesgos cerrados: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Elaborar requerimiento y solicitar certificación presupuestaria	1-Solicitud de Información	04/05/2015	04/05/2015			No	0.0
2	Realizar Términos de Referencia (TDR)	4-Inicio de Trabajo	18/05/2015	18/05/2015			No	0.0
3	Solicitud de aprobación de inicio del Proyecto y TDR al SNT	4-Inicio de Trabajo	15/06/2015	15/06/2015			No	0.0
4	Elaboración DGAF y revisión DGJ de Pliegos	4-Inicio de Trabajo	15/07/2015	15/07/2015			No	0.0
5	Elaboración del proyecto de resolución SG	4-Inicio de Trabajo	31/07/2015	31/07/2015			No	0.0
6	Aprobación de Pliegos por parte del SNT	5-Entregables Intermedios	14/08/2015	14/08/2015			No	0.0
7	Publicación del proceso en el portal de compras públicas	2-Publicación de Pliegos	21/08/2015	21/08/2015			No	0.0
8	Resolución de Adjudicación	3-Adjudicación	04/09/2015	04/09/2015			No	0.0
9	Elaboración de Contrato y firma	9-Entregables Formales	14/09/2015	14/09/2015			No	0.0
10	Ejecución del contrato	4-Inicio de Trabajo	14/12/2015	14/12/2015			No	0.0
11	Suscripción de las Actas de Entrega Recepción	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	28/12/2015	28/12/2015			No	0.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015				
	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

16	Incrementar la eficacia de la gestión de la Dirección General Administrativa Financiera MEDIANTE el seguimiento continuo de la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de los planes anuales de: Contrataciones, Mantenimiento, Capacitación y del Talento Humano.
----	---

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Memorando para contratacion actualizacion de planos edificio SENATEL - CONATEL	Cancelacion_proyecto.pdf	31/12/2014