

**ARCOTEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones**  
**Dirección General Administrativa Financiera**

**PROYECTO: I021** Instalación de las gradas de emergencia en el edificio de la SENATEL-Quito

|                                |                                                              |                                 |                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto:            | Ortiz Yépez, Eduardo (eduardo.ortiz@senatel.gob.ec)          |                                 |                         |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Proaño de la Torre, Ana Vanessa                              | Programas Relacionados:         |                         |
| Titular:                       | Orquera Villenas, Edgar Edmundo                              | Prioridad:                      | 0                       |
| Tipo de Proyecto:              | Infraestructura                                              | Retorno Económico:              | 0.00                    |
| CUP:                           |                                                              | TIR:                            | 0.00 %                  |
| Objetivos Operativos:          | 1                                                            | VAN:                            | 0.00                    |
| Viabilidad Técnica:            | Alta                                                         | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 0.00                    |
| Localidad de Gestión:          | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |                                 |                         |
| Tipo de Ppto. Externo:         |                                                              | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/08/2014 - 30/12/2015 |
| Fecha de última actualización: | 29/10/2015                                                   | Fecha de Fin Base:              | -                       |
| Modificado por:                | Ortiz Yépez, Eduardo                                         | Fecha del siguiente Hito:       | 04/05/2015              |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Instalación de gradas metálicas externas de emergencia, en el edificio de la SENATEL-CONATEL, en Quito.

**Beneficios Cualitativos**

PRECAUTELAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS SERVIDORES/AS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

**Tipo de Beneficiario**

CLIENTE INTERNO


**Restricciones**

Fusion de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones (Nueva Ley de Telecomunicaciones)

|              |              |            |            |           |        |            |                  |           |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--------|------------|------------------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | <b>Congelado</b> | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--------|------------|------------------|-----------|


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 01/08/2014 Fecha de Fin: 30/12/2015

**% AVANCE TOTAL DEL PROYECTO**



Porcentaje de Avance: 0.00 %

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                              | Modificado por       | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| ENERO / 2015, con la autorización de la Dirección General Administrativa Financiera, se procede a la reprogramación del proyecto. | Ortiz Yépez, Eduardo | 04/08/2015 - 10:39 AM         |
| JULIO / 2015, El proyecto no puede ejecutarse debido a la falta de presupuesto por la transición.                                 |                      |                               |

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo                                                                                                                                                                           | Fecha de última actualización | Responsable         | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <b>4- ORGANIZACIONAL. * General.</b><br>Demora en la aprobación del proyecto por parte del Municipio de Quito y Cuerpo de Bomberos CAUSARÍA retraso en la ejecución del proyecto | 05/02/2015                    | Eduardo Ortiz Yépez | 40 %         | 90      | 36           | 0/1                         |

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

| Localidad de Impacto          |
|-------------------------------|
| No hay información disponible |

## HITOS

|    | Hito                                                            | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1  | Elaborar requerimiento y solicitar certificación presupuestaria | 1-Solicitud de Información             | 04/05/2015         | 04/05/2015     |            | ▼        | No            | 0.0           |
| 2  | Realizar Términos de Referencia (TDR)                           | 4-Inicio de Trabajo                    | 18/05/2015         | 18/05/2015     |            | ▼        | No            | 0.0           |
| 3  | Solicitud de aprobación de inicio del Proyecto y TDR al SNT     | 4-Inicio de Trabajo                    | 15/06/2015         | 15/06/2015     |            | ▼        | No            | 0.0           |
| 4  | Elaboración DGAF y revisión DGJ de Pliegos                      | 4-Inicio de Trabajo                    | 15/07/2015         | 15/07/2015     |            | ▼        | No            | 0.0           |
| 5  | Elaboración del proyecto de resolución SG                       | 4-Inicio de Trabajo                    | 31/07/2015         | 31/07/2015     |            | ▼        | No            | 0.0           |
| 6  | Aprobación de Pliegos por parte del SNT                         | 5-Entregables Intermedios              | 14/08/2015         | 14/08/2015     |            | ▼        | No            | 0.0           |
| 7  | Publicación del proceso en el portal de compras públicas        | 2-Publicación de Pliegos               | 21/08/2015         | 21/08/2015     |            | ▼        | No            | 0.0           |
| 8  | Resolución de Adjudicación                                      | 3-Adjudicación                         | 04/09/2015         | 04/09/2015     |            | ▼        | No            | 0.0           |
| 9  | Elaboración de Contrato y firma                                 | 9-Entregables Formales                 | 14/09/2015         | 14/09/2015     |            | ▼        | No            | 0.0           |
| 10 | Ejecución del contrato                                          | 4-Inicio de Trabajo                    | 14/12/2015         | 14/12/2015     |            | ▼        | No            | 0.0           |
| 11 | Suscripción de las Actas de Entrega Recepción                   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 28/12/2015         | 28/12/2015     |            | ▼        | No            | 0.0           |

## INDICADORES DEL PROYECTO

| Indicador                     | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-------------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| No hay información disponible |        |                   |      |                       |                 |                            |


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

### COSTO TOTAL

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00    |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 0.00 ** |
| Costo Total:                  | 0.00    |
| Total Devengado:              | 0.00    |
| % Costo Total Devengado:      | 0.00 %  |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

### % COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

### Perfil Económico 2015

|                                                         | Años Previos | Año Actual (2015) | Años Futuros | Total  |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------|
| Ppto. Planeado                                          | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00   |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00   |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00   |
| Ppto. Codificado                                        | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00   |
| Ppto. Comprometido                                      | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00   |
| Planeado - Codificado (2015)                            |              | 0.00              |              |        |
| Programado a Devengar                                   | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00   |
| Ppto. Devengado                                         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00   |
| Estimado a fin de año                                   | * 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00   |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00   |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 0.00 %     | 0.00 %            | 0.00 %       | 0.00 % |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00   |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00   |

\* Ppto. Devengado

## OBJETIVOS ALINEADOS

### Objetivos Operativos

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Incrementar la eficacia de la gestión de la Dirección General Administrativa Financiera MEDIANTE el seguimiento continuo de la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de los planes anuales de: Contrataciones, Mantenimiento, Capacitación y del Talento Humano. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|   | Descripción de Archivo                                                         | Archivo                  | Fecha de Alta |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | Memorando para contratacion actualizacion de planos edificio SENATEL - CONATEL | Cancelacion_proyecto.pdf | 31/12/2014    |