

ARCOTEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
Dirección General de Sistemas Informáticos

PROYECTO: I015 Implementación de un sistema integral datacenter compacto para protección de los equipos activos de la Regional del Austro

Líder del Proyecto:	Garcés Viteri, Carlos (carlos.garces@senatel.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Proaño de la Torre, Ana Vanessa	Programas Relacionados:	
Titular:	Balseca Chávez, Diego	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	13/01/2015 - 21/08/2015
Fecha de última actualización:	05/03/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Mejía Salazar, Alexandra del Rocío	Fecha del siguiente Hito:	08/05/2015

DATOS GENERALES

Descripción

PRODUCTO
 - Sistema integral datacenter

PROPOSITO
 - Proteger los equipos activos de la Dirección Regional del Austro

ALCANCE
 - Incorporar un sistema tipo datacenter compacto.

Beneficios Cualitativos

- Protección coherente, fiable y segura de los equipos activos de la regional del Austro.
- Mejora en la administración de la infraestructura tecnológica.
- Mejora la eficiencia de la plataforma tecnológica.

Tipo de Beneficiario


Usuario interno

Restricciones

Fase Actual: Anteproyecto **Definición** Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 50.23 %
 Fecha de Inicio: 13/01/2015 Fecha de Fin: 21/08/2015

% AVANCE TOTAL DEL PROYECTO



Porcentaje de Avance: 0.00 %

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO 2015 - Revisión de las soluciones disponibles en el mercado para la implementación del sistema integral datacenter compacto.	Mejía Salazar, Alexandra del Rocío	03/02/2015 - 01:30 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	5- PROYECTO. Tiempo. Retraso en la entrega de los equipos del sistema integral datacenter CAUSARÍA retraso en la ejecución del proyecto	05/02/2015	Diego Balseca Chávez	10 %	30	3	0/1
2	5- PROYECTO. Tiempo. Declaración de desierto del proceso de contratación CAUSARÍA retraso en la ejecución del proyecto	05/02/2015	Diego Balseca Chávez	10 %	20	2	0/1

Riesgos cerrados: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Documento con el estudio de las soluciones para implementar el sistema integral datacenter compacto en la Regional del Austro entregado	1-Solicitud de Información	08/05/2015	08/05/2015			No	0.0
2	Términos de referencia para la implementación de un sistema integral datacenter compacto para protección de los equipos activos de la Regional del Austro aprobados	1-Solicitud de Información	29/05/2015	29/05/2015			No	0.0
3	Pliegos del proceso para la implementación de un sistema integral datacenter compacto para protección de los equipos activos de la Regional del Austro publicados	2-Publicación de Pliegos	05/06/2015	05/06/2015			No	0.0
4	Contrato para la implementación de un sistema integral datacenter compacto para protección de los equipos activos de la Regional del Austro adjudicado	3-Adjudicación	06/07/2015	06/07/2015			No	0.0
5	Actas de entrega-recepción del sistema integral datacenter compacto para protección de los equipos activos de la Regional del Austro firmadas	9-Entregables Formales	07/08/2015	07/08/2015			No	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
6	Actas de capacitación recibida para la administración del sistema integral datacenter compacto para protección de los equipos activos de la Regional del Austro firmadas	9-Entregables Formales	14/08/2015	14/08/2015			No	0.0
7	Actas de entrega-recepción de funcionamiento del sistema integral datacenter compacto para protección de los equipos activos de la Regional del Austro firmadas	9-Entregables Formales	14/08/2015	14/08/2015			No	0.0
8	Actas de entrega-recepción definitiva del sistema integral datacenter compacto para protección de los equipos activos de la Regional del Austro firmadas	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	21/08/2015	21/08/2015			No	0.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

10	Incrementar la satisfacción de los usuarios internos MEDIANTE la implementación de mejoras en el parque informático y el aseguramiento del funcionamiento efectivo de los recursos tecnológicos.
11	Incrementar la disponibilidad de equipos, servicios tecnológicos y la seguridad de la información MEDIANTE la incorporación de tecnología actualizada.