

**ARCOTEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones**  
**Dirección General de Sistemas Informáticos**

**PROYECTO: I015** Implementación de un sistema integral datacenter compacto para protección de los equipos activos de la Regional del Austro

|                                |                                                              |                                 |                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto:            | Garcés Viteri, Carlos (carlos.garces@senatel.gob.ec)         |                                 |                         |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Proaño de la Torre, Ana Vanessa                              | Programas Relacionados:         |                         |
| Titular:                       | Balseca Chávez, Diego                                        | Prioridad:                      | 0                       |
| Tipo de Proyecto:              | Infraestructura                                              | Retorno Económico:              | 0.00                    |
| CUP:                           |                                                              | TIR:                            | 0.00 %                  |
| Objetivos Operativos:          | 2                                                            | VAN:                            | 0.00                    |
| Viabilidad Técnica:            | Media                                                        | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 0.00                    |
| Localidad de Gestión:          | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |                                 |                         |
| Tipo de Ppto. Externo:         |                                                              | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 13/01/2015 - 21/08/2015 |
| Fecha de última actualización: | 05/03/2015                                                   | Fecha de Fin Base:              | -                       |
| Modificado por:                | Mejía Salazar, Alexandra del Rocío                           | Fecha del siguiente hito:       | 08/05/2015              |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

PRODUCTO  
 - Sistema integral datacenter

PROPOSITO  
 - Proteger los equipos activos de la Dirección Regional del Austro

ALCANCE  
 - Incorporar un sistema tipo datacenter compacto.

**Beneficios Cualitativos**

- Protección coherente, fiable y segura de los equipos activos de la regional del Austro.
- Mejora en la administración de la infraestructura tecnológica.
- Mejora la eficiencia de la plataforma tecnológica.

**Tipo de Beneficiario**


Usuario interno

**Restricciones**

Fase Actual: Anteproyecto **Definición** Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**


**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 13/01/2015

Fecha de Fin: 21/08/2015

**% AVANCE TOTAL DEL PROYECTO**



Porcentaje de Avance: 0.00 %

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                  | Modificado por                     | Fecha de última actualización |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| ENERO 2015<br>- Revisión de las soluciones disponibles en el mercado para la implementación del sistema integral datacenter compacto. | Mejía Salazar, Alexandra del Rocío | 03/02/2015 - 01:30 PM         |

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo                                                                                                                                            | Fecha de última actualización | Responsable          | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <b>5- PROYECTO. Tiempo.</b><br>Retraso en la entrega de los equipos del sistema integral datacenter CAUSARÍA retraso en la ejecución del proyecto | 05/02/2015                    | Diego Balseca Chávez | 10 %         | 30      | 3            | 0/1                         |
| <b>5- PROYECTO. Tiempo.</b><br>Declaración de desierto del proceso de contratación CAUSARÍA retraso en la ejecución del proyecto                  | 05/02/2015                    | Diego Balseca Chávez | 10 %         | 20      | 2            | 0/1                         |

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

## LOCALIDADES

| Localidad de Impacto          |
|-------------------------------|
| No hay información disponible |

## HITOS

|   | Hito                                                                                                                                                                | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | Documento con el estudio de las soluciones para implementar el sistema integral datacenter compacto en la Regional del Austro entregado                             | 1-Solicitud de Información | 08/05/2015         | 08/05/2015     |            | ▼        | No            | 0.0           |
| 2 | Términos de referencia para la implementación de un sistema integral datacenter compacto para protección de los equipos activos de la Regional del Austro aprobados | 1-Solicitud de Información | 29/05/2015         | 29/05/2015     |            | ▼        | No            | 0.0           |
| 3 | Pliegos del proceso para la implementación de un sistema integral datacenter compacto para protección de los equipos activos de la Regional del Austro publicados   | 2-Publicación de Pliegos   | 05/06/2015         | 05/06/2015     |            | ▼        | No            | 0.0           |
| 4 | Contrato para la implementación de un sistema integral datacenter compacto para protección de los equipos activos de la Regional del Austro adjudicado              | 3-Adjudicación             | 06/07/2015         | 06/07/2015     |            | ▼        | No            | 0.0           |
| 5 | Actas de entrega-recepción del sistema integral datacenter compacto para protección de los equipos activos de la Regional del Austro firmadas                       | 9-Entregables Formales     | 07/08/2015         | 07/08/2015     |            | ▼        | No            | 0.0           |
| 6 | Actas de capacitación recibida para la administración del                                                                                                           | 9-Entregables Formales     | 14/08/2015         | 14/08/2015     |            | ▼        | No            | 0.0           |

## HITOS

|   | Hito                                                                                                                                                            | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
|   | sistema integral datacenter compacto para protección de los equipos activos de la Regional del Austro firmadas                                                  |                                        |                    |                |            |          |               |               |
| 7 | Actas de entrega-recepción de funcionamiento del sistema integral datacenter compacto para protección de los equipos activos de la Regional del Austro firmadas | 9-Entregables Formales                 | 14/08/2015         | 14/08/2015     |            | ▼        | No            | 0.0           |
| 8 | Actas de entrega-recepción definitiva del sistema integral datacenter compacto para protección de los equipos activos de la Regional del Austro firmadas        | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 21/08/2015         | 21/08/2015     |            | ▼        | No            | 0.0           |

## INDICADORES DEL PROYECTO

| Indicador                     | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-------------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| No hay información disponible |        |                   |      |                       |                 |                            |


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

### COSTO TOTAL

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00    |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 0.00 ** |
| Costo Total:                  | 0.00    |
| Total Devengado:              | 0.00    |
| % Costo Total Devengado:      | 0.00 %  |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

### % COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

### Perfil Económico 2015

|                                                         | Años Previos | Año Actual (2015) | Años Futuros | Total  |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------|
| Ppto. Planeado                                          | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00   |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00   |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00   |
| Ppto. Codificado                                        | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00   |
| Ppto. Comprometido                                      | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00   |
| Planeado - Codificado (2015)                            |              | 0.00              |              |        |
| Programado a Devengar                                   | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00   |
| Ppto. Devengado                                         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00   |
| Estimado a fin de año                                   | * 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00   |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00   |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 0.00 %     | 0.00 %            | 0.00 %       | 0.00 % |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00   |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00   |

\* Ppto. Devengado

### OBJETIVOS ALINEADOS

#### Objetivos Operativos

|    |                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Incrementar la satisfacción de los usuarios internos MEDIANTE la implementación de mejoras en el parque informático y el aseguramiento del funcionamiento efectivo de los recursos tecnológicos. |
| 11 | Incrementar la disponibilidad de equipos, servicios tecnológicos y la seguridad de la información MEDIANTE la incorporación de tecnología actualizada.                                           |